

## CENTRALIZATOR OFERTA

Centru Multifunctional de Sanatate, Igiena si Educatie , Loc. Racos , Jud. BV

Nr. crt.	Denumire OBIECTIVE	Valoare fără TVA	TVA	Valoare TOTALĂ
1	Containere	0,00	0,00	0,00
2	Scara metalica	0,00	0,00	0,00
3	Terasa	0,00	0,00	0,00
4	Jgheaburi si burlane	0,00	0,00	0,00
5	Instalații apă	0,00	0,00	0,00
6	Instalații canalizare	0,00	0,00	0,00
7	Accesorii sanitare	0,00	0,00	0,00
8	Instalații electrice	0,00	0,00	0,00
9	Transport			
10	Montaj			
	<b>TOTAL FARA TVA</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL TVA</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

Oferanta

# Obiect - Containere

## LISTA DE CANTITATI

Referitor: Containere

Obiectiv: Centru Multifunctional de Sanatate, Igiena si Educatie , Loc. Racos , Jud. BV

Cap \ Vol	Art.	Poz.	Descriere	Cant	U.M.	P.U materiale	P.U. manopera	PU mat.+ man.	Pret Total RON
<b>Containere</b>									
1	01	1	Ansamblu container 1 destinat desfășurării activităților <b>socio-medicale</b> cu dimensiunile: 6140 l ext. x 4800 l ext. x 2680 h ext.	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	2	Ansamblu container 2 destinat desfășurării activităților de <b>educație nonformală și mediere a muncii</b> cu dimensiunile: 6140 L ext. x 4800 l. ext. x 2680 h ext.	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	3	Container 3 destinat <b>spălătoriei</b> cu dimensiunile: 6140 L ext. x 2400 l ext. x 2680 h ext.	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	4	Container 4 cu <b>3 grupuri sanitare și dușuri separate</b> cu dimensiunile: 6140 L ext. x 2400 l ext. x 2680 h ext.	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00
<b>TAMPLARIE</b>									
1	01	5	usa de exterior PVC/metalia plina (900 x 2050)	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	6	usa de interior PVC plina (800 X 2000)	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	7	fereastră PVC cu geam termopan 1000 x 1100	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	8	fereastră PVC cu geam termopan 900 x 1100	2	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	9	fereastră PVC cu geam termopan (grup sanitar) 500 x 500	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
Total								0,00	0,00
<b>TOTAL RON FARA TVA</b>									<b>0,00</b>
TVA-19%									0,00
<b>TOTAL RON CU TVA</b>									<b>0,00</b>

Ofertant

# Obiect - Scara metalică exterioară

## LISTA DE CANTITATI

Referitor: Containere - Scara metalică

Obiectiv: Centru Multifunctional de Sanatate, Igiena si Educatie , Loc. Racos , Jud. BV

Cap \ Vol	Art.	Poz.	Descriere	Cant	U.M.	P.U materiale	P.U. manopera	PU mat.+ man.	Pret Total RON
<b>Scara metalică</b>									
2	01	1	Scara exterioara cu blastrada	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00
2	01	2				0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	3				0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	4				0,00	0,00	0,00	0,00
Total								0,00	0,00
<b>TOTAL RON FARA TVA</b>									<b>0,00</b>
TVA-19%									0,00
<b>TOTAL RON CU TVA</b>									<b>0,00</b>

Ofertant

# Obiect - Terasa si balustrada

## LISTA DE CANTITATI

Referitor: Containere - Terasa si balustrada

Obiectiv: Centru Multifunctional de Sanatate, Igiena si Educatie , Loc. Racos , Jud. BV

Cap \ Vol	Art.	Poz.	Descriere	Cant	U.M.	P.U materiale	P.U. manopera	PU mat.+ man.	Pret Total RON
<b>Terasa</b>									
3	01	1	Terasă circulabilă	29	mp	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00
<b>Balustrada</b>									
3	01	2	Balustradă metalică	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
Total								0,00	0,00
<b>TOTAL RON FARA TVA</b>									<b>0,00</b>
TVA-19%									0,00
<b>TOTAL RON CU TVA</b>									<b>0,00</b>

Ofertant

# Obiect - jgheaburi si burlane

Evacuarea apa pluviala

Referitor: Evacuare apa pluviala

Obiectiv: Centru Multifunctional de Sanatate, Igiena si Educatie , Loc. Racos , Jud. BV

Cap \ Vol	Art.	Poz.	Descriere	Cant	U.M.	P.U materiale	P.U. manopera	PU mat.+ man.	Pret Total RON
<b>Jgheab</b>									
4	01	1	Jgheab evacuare ape pluviale	31	m	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	2	set prindere (cârlig, șuruburi)	24	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	3	racord jgheab	8	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4	capac de jgheab	8	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	5				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00
<b>Burlane</b>									
4	01	5	Burlane scurgere ape pluviale	30	m	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	6	cot racord jgheab	16	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	7	cot evacuare burlan	8	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	8	coliere burlane (suruburi)	20	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	9				0,00	0,00	0,00	0,00
Total								0,00	0,00
TOTAL RON FARA TVA									0,00
TVA-19%									0,00
TOTAL RON CU TVA									0,00

Ofertant

# Obiect - Instalatii apa

## LISTA DE CANTITATI

**Referitor:** Instalatii sanitare - apa rece/calda menajera - containere

**Obiectiv:** Centru Multifunctional de Sanatate, Igiena si Educatie , Loc. Racos , Jud. BV

Cap \Vol	Art.	Poz.	Descriere	Cant	U.M.	P.U materiale	P.U. manopera	PU mat.+ man.	Pret Total RON
<b>Teava / Fitinguri PPR si accesorii apa rece / calda menajera</b>									
5	01	1	Teava PPR PN20 livrata in bare L-4000 mm si diametrul exterior 32mm	12	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	2	Teava PPR PN20 livrata in bare L-4000 mm si diametrul exterior 25mm	16	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	3	Teava PPR PN20 livrata in bare L-4000 mm si diametrul exterior 20mm	80	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	4	Mufa PPR 32mm	2	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5	Mufa PPR 25mm	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	6	Mufa PPR 20mm	14	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	7	Teu egal PPR 20mm	8	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	8	Teu redus PPR 32-20-32mm	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	9	Teu redus PPR 32-25-32mm	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	10	Teu redus PPR 32-20-25mm	2	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	11	Teu redus PPR 25-20-25mm	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	12	Teu redus PPR 25-20-20mm	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	13	Cot PPR 32*90gr	4	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	14	Cot PPR 25*90gr	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	15	Cot PPR 20*90gr	70	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	16	Cot PPR 20*45gr	40	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	17	Cot cu prindere PPR 20*1/2" avind FI (legatura la obiecte sanitare)	30	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	18	Piesa trecere PPR/OL 20*1/2" FI	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	19	Piesa trecere PPR/OL 25*3/4" FI	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	20	Piesa trecere PPR/OL 32*1" FI	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	21	Piesa trecere PPR/OL 20*1/2" FE	10	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	22	Piesa trecere PPR/OL 25*3/4" FE	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	23	Piesa trecere PPR/OL 32*1" FE	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	24	Izolatii termice / cilindrii PUR/PE avind lungime L-2000 mm si grosime * diametru / 9*22 mm	80	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	25	Izolatii termice / cilindrii PUR/PE avind lungime L-2000 mm si grosime * diametru / 9*28 mm	16	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	26	Izolatii termice / cilindrii PUR/PE avind lungime L-2000 mm si grosime * diametru / 9*35 mm	12	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	27	Cot alama(i-i) 1"	10	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	28	Niplu alama 1"	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	29	Filtru impuritati tip Y alama 1/2"(i-i) montaj orizontal/imbinare filetata	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	30	Robinet cu olandez, obturator sferic si maneta fluture de actionare 1/2"	15	buc	0,00	0,00	0,00	0,00

# Obiect - Instalatii apa

5	01	31	Robinet cu olandez, obturator sferic si maneta fluture de actionare 3/4"	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	32	Robinet cu olandez, obturator sferic si maneta fluture de actionare 1"	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	33	Boiler electric , montaj vertical ,pentru preparare apa calda menajera avind urmatoarele caracteristici: - volum: 15 l - presiune max de lucru: 8 bar - putere rezistenta electrica: 2 kW - tensiune de alimentare: 230V/50Hz - temperatura max. apa: 80 grC - indicator LED functionare/avarie	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00
<b>Diverse</b>									
5	01	34	Spalare instalatii de alimentare cu apa rece/calda menajera	108	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	35	Probe de presiune la conducte de apa rece/calda menajera	108	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	36	PIF instalatii sanitare apa rece/calda menajera	1	ans.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	37	Material marunt ( discuri taiere, fuioare de cinepa, pasta verde pentru etansare ,benzi autoadezive pentru rectificare izolatii termice, cleme prindere conducte cu dispozitiv de blocare pt montaj pe pereti metalici suruburi autoforante,samd)	1	ans.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total								0,00	0,00
<b>TOTAL RON FARA TVA</b>								0,00	0,00
<b>TVA-19%</b>								0,00	0,00
<b>TOTAL RON CU TVA</b>								0,00	0,00

Ofertant

# Obiect instalatii canalizare

## LISTA DE CANTITATI

Referitor: **Instalatii sanitare - Canalizare**

Obiectiv: **Centru Multifunctional de Sanatate,Igiena si Educatie , Loc. Racos , Jud. BV**

Cap \Vol	Art.	Poz.	Descriere	Cant	U.M.	P.U materiale	P.U. manop era	PU mat.+ man.	Pret Total RON
<b>Teava / Fitinguri PP-s si accesorii</b>									
6	02	1	Teava PP-s 110mm	16	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	2	Teava PP-s 50mm	19	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	3	Teava PP-s 32mm	12	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	4	Ramificatie egala PP-s 110 mm/45gr	11	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	5	Ramificatie egala PP-s 50 mm/45gr	4	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	6	Ramificatie redusa PP-s 110/50/45gr	2	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	7	Reductie PP-s 110-50mm	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	8	Reductie PP-s 50-32mm	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	9	Piesa curatire PP-s 110mm	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	10	Piesa curatire PP-s 50mm	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	11	Aerisitor automat 50mm	4	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	12	Cot PP-s 32*45gr	16	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	13	Cot PP-s 32*90gr	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	14	Cot PP-s 50*45gr	12	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	15	Cot PP-s 50*90gr	7	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	16	Cot PP-s 110*45gr	14	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	17	Cot PP-s 110*90gr	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	18	Izolatii termice si fonice la conducte de CM realizate cu cilindrii PUR/PE cu grosime minima de 3 mm si diam interior 32 mm	12	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	19	Izolatii termice si fonice la conducte de CM realizate cu cilindrii PUR/PE cu grosime minima de 3 mm si diam interior 50 mm	19	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	20	Izolatii termice si fonice la conducte de CM realizate cu cilindrii PUR/PE cu grosime minima de 3 mm si diam interior 110 mm	16	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diverse</b>									
6	02	21	Probe de etanseitate la conducte de canalizare menajera	47	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	22	PIF instalatii sanitare canalizare menajera	1	ans.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02	23	Material marunt	1	ans.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RON FARA TVA</b>									<b>0,00</b>
<b>TVA-19%</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL RON CU TVA</b>									<b>0,00</b>

OFERTANT



# Obiect - Instalatii sanitare

## LISTA DE CANTITATI

**Referitor:** Instalatii sanitare - apa rece/calda menajera - containere

**Obiectiv:** Centru Multifunctional de Sanatate, Igiena si Educatie , Loc. Racos , Jud. BV

Cap \Vol	Art.	Poz.	Descriere	Cant	U.M.	P.U materiale	P.U. manopera	PU mat.+ man.	Pret Total RON
<b>Obiecte sanitare si accesorii</b>									
6	03	1	Cadru vas WC montaj pe pereti metalici inclusiv rezervor apa de spalare cu 2 compartimente , racord cot si drept cu diam 90/110 mm pentru racordare la teava scurgere ,teava spalare cu diam 50 mm , garnituri tehnice si clapeta de actionare	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	2	Vas WC din portelan alb montaj suspendat pe cadru inclusiv capac.	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	3	Lavoar din portelan alb 600 mm cu montaj pe pereti metalici	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	4	Cada Dus acril alb 900*900 mm inclusiv cabina dus , montaj pe 2(doua) laturi(de colt)	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	5	Robinet coltar 1/2"*3/8"	17	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6		6	Robinet coltar 1/2"*3/4"	2	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	7	Baterie monocomanda lavoar	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	8	Baterie monocomanda dus	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	9	Sifon lavoar 32 mm*1 1/4"	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	10	Sifon dus 50 mm	3	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	11	Racord flexibil 1/2"*3/8"/L-300 mm	17	buc	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL								0,00	0,00
<b>Diverse</b>									
6	03	12	Material marunt pentru montaj sisteme de prindere -fixare obiecte sanitare , fuior cinepa, pasta etansare, garnituri silicon transparent samd	1	ans.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	13	Siliconare obiecte sanitare	14	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03	14	Probe functionare	1	ans.	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>TOTAL RON FARA TVA</b>									<b>0,00</b>
<b>TVA-19%</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL RON CU TVA</b>									<b>0,00</b>

Ofertant

# OBIECT INSTALATII ELECTRICE

## LISTA DE CANTITATI

**Referitor:** Instalatii sanitare - apa rece/calda menajera - containere

**Obiectiv:** Centru Multifunctional de Sanatate,Igiena si Educatie , Loc. Racos , Jud. BV

Cap \Vol	Art.	Poz.	Descriere	Cant	U.M.	P.U materiale	P.U. manopera	PU mat.+ man.	Pret Total RON
<b>Paturi metalice si PVC ,cabluri e.e., tuburi de protectie ,doze legatura si accesorii</b>									
6	04	1	Jgheab/Pat PVC montaj aparent pe perete/perimetral pentru montaj circuite de iluminat, prize monofazate si terti consumatori avind h*b-100*60 mm , inclusiv capac si accesorii montaj	72	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	2	Jgheab/Pat PVC montaj aparent pe perete/perimetral pentru montaj circuite de iluminat, prize monofazate si terti consumatori avind h*b-40*20 mm , inclusiv capac si accesorii montaj	10	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	3	Jgheab/Pat PVC montaj aparent pe perete/perimetral pentru montaj circuite de iluminat, prize monofazate si terti consumatori avind h*b-20*20 mm , inclusiv capac si accesorii montaj	100	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	4	Cablu energie CYY-F 600/1000V din Cu izolație PVC și manta avind nr conductoare*sectiune 3x1.5 mmp	200	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	5	Cablu energie CYY-F 600/1000V din Cu izolație PVC și manta avind nr conductoare*sectiune 3x2.5 mmp	500	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	6	Cablu energie CYY-F 600/1000V din Cu izolație PVC și manta avind nr conductoare*sectiune 5x2.5 mmp	50	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	7	Cablu energie tip VLPY din Cu izolație PVC și manta avind nr conductoare*sectiune 1x16 mmp	5	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	8	Tub protectie PVC gofrat/flexibil avind Dext 63 mm	10	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	9	Doza ramificatie/legatura pentru montaj aparent avind 105*105*50 mm/IP55	30	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aparataj ultraterminal de comutatie</b>									
<b>Prize monofazate</b>									
6	04	10	Înterupător 10A/230Vca/IP65	4	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	11	Înterupător dublu 10A/230Vca/IP65	5	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	12	Priza simpla monofazată 16A/CP/230Vca/IP65	17	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04	13	Priza dubla monofazată 16A/CP/230Vca/IP65	9	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Corpuri de iluminat</b>									
B/II	04	14	Corp de iluminat montaj aparent inclusiv rama montaj , tip LED avind dimensiunea 600*600 mm	16	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
B/II	04	15	Corp de iluminat montaj aparent (la oglinda) , tip LED avind lungimea / L- 600 mm	6	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
B/II	04	16	Corp de iluminat montaj aparent aplica , tip LED montaj exterior/IP65	8	buc	0,00	0,00	0,00	0,00
B/II	04	17	Senzor Crepuscular IP65	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00

# OBIECT INSTALATII ELECTRICE

Tablou Electric									
B/II	04	18	Tablou Electric Principal avind urmatoarea componenta: - cofret metalic IP65 cu dimensiunea H*I*b=800*600*210 mm - 1 buc - distribuitor faze 63A - 1 buc - siguranta automata 3p+n/40A - 1 buc - siguranta automata 3p+n/16A - 2 buc - siguranta automata p+n/10A/30 mA - 3 buc - siguranta automata p+n/16A/30 mA - 22 buc - siguranta automata p+n/16A - 3 buc ACCESORII: - contraplaca / bara PEN / pat cablu PVC inclusiv	1	buc	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
B/II	04	19	Uzinare tablou electric JT inclusiv buletin de verificare incercare si declaratii de conformitate cf schema monofilara	1	buc	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
B/II	04	20	Racordare circuite electrice de JT in tablou electric inclusiv etichetare circuite electrice	1	ans	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TOTAL								0,00	0,00
Diverse									
B/II	04	21	Material marunt (discuri de taiere,benzi izolatoare, coliere de plastic cu autostringere, pini/papuci de racordare cabluri e.e..	1	ans	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
B/II	04	22	Probe / Verificari sub tensiune PIF instalatii electrice JT	1	ans	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TOTAL								0,00	0,00
<b>TOTAL RON FARA TVA</b>									<b>0,00</b>
<b>TVA-19%</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL RON CU TVA</b>									<b>0,00</b>

Ofertant